



SYNDICAT NATIONAL CGT DES FINANCES PUBLIQUES

SECTION DISI RHONE-ALPES EST-BOURGOGNE

COMPTE RENDU DE LA REUNION INFORMELLE DU 13 SEPTEMBRE 2013 SUR LE PROJET DE DEMENAGEMENT DE L'ESI PART-DIEU.

Cette réunion fait suite au COPIL de ce projet qui s'est tenu le 12 septembre 2013.

A l'ordre du jour :

1. Le point sur le chantier en cours et planning des travaux
2. Travaux à réaliser par la CID
3. Travaux du COPRO Technique
4. Point d'avancement des COPRO "PDA" et "Restauration"
5. Questions diverses

I LE CHANTIER

Une première réunion de chantier a eu lieu le vendredi 6 septembre. Cette réunion était destinée à la présentation du plan de prévention et à la visite du chantier par les entreprises sous la conduite de l'architecte.

Les travaux ont commencé le 9 septembre 2013.

Le planning :

Du 9 au 30 septembre 2013, 1er étage du bâtiment A. En attendant le responsable de l'ESI et son assistante sont logés au 2ème étage de ce même bâtiment. Ils réintégreront le 1er en semaine 40.

Du 16 septembre au 10 octobre 2013, travaux au RDC du bâtiment A. Les travaux ont déjà occasionné un incident sur le réseau avec une coupure le lundi 12. Par ailleurs l'armoire de brassage fait beaucoup de bruit. Elle se trouvera dans le bureau du responsable de la CID Il faudra donc que cette armoire soit insonorisée.

Du 23 septembre au 21 octobre 2013, les travaux se déplaceront dans le bâtiment D, au RDC. Les Organisations syndicales dont les actuels locaux sont dans ce bâtiment sont en cours de déménagement. Les Solidaires intègrent son ancien local au 2ème étage et la CGT déménage provisoirement dans la salle visio avant d'emménager dans l'actuelle cafétéria du 2ème étage.

Du 7 octobre au 29 octobre 2013, le 2ème étage du bâtiment A sera en travaux. Le SIL déménagera provisoirement au 1er étage en semaine 40.

Du 14 octobre au 5 décembre 2013, ce sera le tour du RDC du bâtiment C.

Du 4 novembre au 8 décembre 2013, le chantier arrive au 1er étage du bâtiment C. Le PSN, l'actuel occupant, intégrera définitivement les 1er et second étages du bâtiment A en semaine 44. Cette même semaine, le SIL prend définitivement place au 2ème étage du bâtiment A.

Du 9 au 13 décembre 2013, le chantier se termine avec le 2ème étage du bâtiment C. Après le 13 décembre mise en état du local CGT pour l'installation définitive.

II TRAVAUX A REALISER PAR LA CID

Pour les déménagements au sein de lumière, les agents assurent la mise en carton de leur documentation, les agents de la logistique effectuent le transport des cartons et la CID débranche et rebranche les installations.

III COPRO TECHNIQUE

- Les travaux de mise aux normes de la salle PAMELA avancent (rackage).
- Idem pour la partie réseau à St Hippolyte
- Pour la salle GEIDE, la solution qui se dégage est d'isoler toutes les alarmes concernant cette salle et de les faire remonter vers le site de St Hippolyte. Pour les procédures de levées de doute, il faudra se mettre d'accord avec la DRFIP69. Il faut aussi définir comment on traitera les sauvegardes, l'accueil des prestataires externes,...etc

IV COPRO RESTAURATION

Un chauffe-eau plus puissant a été installé en cuisine.

La peinture des portes de la cuisine a été refaite.

Le secrétariat général va financer un bain-marie, mais qui fonctionne sans eau.

La fréquentation du restaurant est en hausse. Il a plus d'extérieurs qui viennent au restaurant ce qui occasionne quelques files d'attente.

Le Directeur envisage de lancer une enquête à l'ESI Part-Dieu pour savoir qui serait intéressé pour prendre ses repas au restaurant de St-Hippolyte. Il a par ailleurs posé officiellement la question de savoir si les agents de Part-Dieu pourraient continuer à fréquenter le restaurant de France Télécom.

V LE COPRO PLAN DE DEPLACEMENT

Les enquêtes lancées sur les deux sites ne sont pas encore bouclées. Il manque beaucoup de réponses.

La DISI a engagé une entreprise pour optimiser les emplacements de parking.

Fin août des travaux ont été fait pour l'accès au garage.

La DISI s'interroge sur la nécessité d'avoir une ou plusieurs places tampons pour accueillir les visiteurs occasionnels.

Le groupe de travail PDA se réunira début octobre compte tenu du retard sur l'enquête.

VI QUESTIONS DIVERSES

- L'ISST sera présent au CHS-CT du 8 octobre 2013
- Le prochain COPIL se tiendra dans la première quinzaine d'octobre.
- Le directeur a rencontré les agents de lumière et ceux de la DISI pour présenter les chantiers en cours.
- Pour l'infirmerie qui est supprimée, le Directeur pense agrandir le bureau réservé aux agents de l'accueil et y installer un lit pliant.
- Une commande est partie pour les toilettes handicapés du bâtiment C .